

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

LOCAL: LINHA CONSOLIDORA

MUNICÍPIO: MARAVILHA / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ESCAVAÇÃO	R\$ 147,78	0,16%	100,00	100,00						
2	REATERRO	R\$ 513,88	0,56%	100,00	100,00						
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 90.322,57	99,27%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 90.984,23	100,00%	25,55 %		24,82 %		24,82 %		24,82 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 23.242,30		R\$ 22.580,64		R\$ 22.580,64		R\$ 22.580,64	
TOTAL ACUMULADO (%)				25,55 %		50,36 %		75,18 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 23.242,30		R\$ 45.822,95		R\$ 68.403,59		R\$ 90.984,23	

Maravilha(SC), 22 de Agosto de 2016

Atualizado 04 de Abril de 2017

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS