

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CERCAMENTO + PÓRTICO

LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL MUNDO INFANTIL (CEMI)

MUNICÍPIO: MARAVILHA / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)										
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
	CERCAMENTO													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.840,20	2,90%	100,00	100,00									
2	ESTAQUEAMENTO	R\$ 30.389,32	11,25%	50,00	50,00	50,00	100,00							
3	ESTRUTURA + CERCAMENTO	R\$ 194.791,75	72,09%	14,00	14,00	15,00	29,00	24,00	53,00	25,00	78,00	22,00	100,00	
	PÓRTICO DE ACESSO													
4	ESTAQUEAMENTO	R\$ 4.848,87	1,79%			50,00	50,00	50,00	100,00					
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILAR	R\$ 7.030,83	2,60%			10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	
6	ESTRUTURA METÁLICA + PINTURA + LETREIR	R\$ 25.196,51	9,33%			15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	45,00	55,00	100,00	
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 97,40	0,04%							50,00	50,00	50,00	100,00	
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 270.194,88	100,00%	18,62 %		18,99 %		20,12 %		20,22 %		22,05 %		
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 50.305,71		R\$ 51.320,42		R\$ 54.360,10		R\$ 54.635,36		R\$ 59.573,30		
TOTAL ACUMULADO (%)				18,62 %		37,61 %		57,73 %		77,95 %		100,00 %		
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 50.305,71		R\$ 101.626,12		R\$ 155.986,22		R\$ 210.621,58		R\$ 270.194,88		

Maravilha(SC), 02 de Agosto de 2021

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS