

CRONOGRAMA DE OBRA

Tomador: Município de Maravilha

Empreendimento: REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL VEREADOR RAYMUNDO VEIT

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, nº 334, Centro, Maravilha/SC.

Data: Dezembro de 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS							
		10		20		30		45	
		PERÍODO	ACUM.	PERÍODO	ACUM.	PERÍODO	ACUM.	PERÍODO	ACUM.
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DIVERSAS								
1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DIVERSAS	80%	80%	10%	90%	10%	100%		100%
2	RECOLOCAÇÕES, INSTALAÇÕES, PINTURA E SERVIÇOS DIVERSOS								
2.1	REFORMAS DE BANHEIROS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100%
2.2	REFORMAS EM SALAS DE AULA E DIVISÓRIA DRYWALL	90,00%	90,00%	10%	100,00%		100,00%		100%
2.3	CONTRAPISOS E REVESTIMENTO CERÂMICOS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100%
2.4	REFORMA DE BEIRAIS E INSTALAÇÃO DE CALHAS	20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	20,00%	100,00%		100%
2.5	INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO, PISO EMBORRACHADO E GUIAS TÁTEIS			20,00%	20,00%	60,00%	80,00%	20,00%	100%
2.6	SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%		100,00%		100%
2.7	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	80,00%	100%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100%
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%				100%
2.10	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS			100%	100%		100%		100%

2.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA							100%	100%
TOTAL									100%