



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Maravilha/SC	ApELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica em CBUQ - Bairro Industrial	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica em CBUQ - Bairro Industrial
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
<b>1.</b>	<b>RUA AYRTON SENNA (entre a estaca 01+3n</b>	<b>785.702,40</b>	% Período:	7,50%	36,39%	38,26%	17,85%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.167,25	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.393,78	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA	5.337,08	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em CBUQ - sob	553.039,43	% Período:	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%								
1.5.	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CBUQ	276,17	% Período:				100,00%								
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	162.787,53	% Período:		100,00%										
1.7.	DRENAGEM LONGITUDINAL RASA/PROFUN	29.674,01	% Período:		30,00%	70,00%									
1.8.	OBRAS COMPLEMENTARES	17.023,45	% Período:				100,00%								
1.9.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6.697,54	% Período:				100,00%								
1.10.	LIMPEZA FINAL DAS OBRAS	2.306,16	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 785.702,40</b>				%:	7,50%	36,39%	38,26%	17,85%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	58.936,83	285.930,51	300.607,69	140.227,37							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>58.936,83</b>	<b>285.930,51</b>	<b>300.607,69</b>	<b>140.227,37</b>							
				%:	7,50%	43,89%	82,15%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	58.936,83	344.867,34	645.475,03	785.702,40							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>58.936,83</b>	<b>344.867,34</b>	<b>645.475,03</b>	<b>785.702,40</b>							

Maravilha/SC

Local

sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Aislan V. Buhler

CREA/CAU: CREA/RS 101.614

ART/RRT: 10665386