

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA PARTE FRONTAL - CEMI
LOCAL: AVENIDA MARAVILHA, N° 730 - CENTRO
ÁREA: 191,65m²
MUNICÍPIO: MARAVILHA / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS/ABRIGO DE MATERIAIS	R\$ 12.019,81	2,26%	100,00	100,00						
2	REMOÇÕES/RELOCAÇÕES	R\$ 1.062,43	0,20%	100,00	100,00						
3	PISO GERAL	R\$ 27.941,76	5,26%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
4	ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS	R\$ 81.359,56	15,32%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 216,94	0,04%							100,00	100,00
6	GRANITOS / GUARDA CORPO E CORRIMÃO	R\$ 29.962,88	5,64%					50,00	50,00	50,00	100,00
7	ESQUADRIAS	R\$ 5.762,73	1,09%					50,00	50,00	50,00	100,00
8	GUIAS PODOTÁTEIS	R\$ 6.618,35	1,25%					50,00	50,00	50,00	100,00
9	TELHAMENTO/ACM	R\$ 99.432,95	18,72%			33,33	33,33	33,33	66,66	33,34	100,00
10	ESTRUTURAL	R\$ 254.435,07	47,91%	50,00	50,00	50,00	100,00				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.102,87	2,28%					50,00	50,00	50,00	100,00
12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 202,08	0,04%							100,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 531.117,43	100,00%	26,42 %		37,05 %		18,22 %		18,31 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 140.299,78		R\$ 196.788,67		R\$ 96.794,55		R\$ 97.234,44	
TOTAL ACUMULADO (%)				26,42 %		63,47 %		81,69 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 140.299,78		R\$ 337.088,44		R\$ 433.882,99		R\$ 531.117,43	

Maravilha(SC), janeiro de 2024.

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)